

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

**Prügy Község Önkormányzata** (3925 Prügy, Kossuth Lajos utca 3.; Képviseli: Csehely Richárd polgármester, adószáma: 15726377-2-05, statisztikai számjel: 15726377-8411-321-05), mint **Megrendelő,**

másrészről

a **B.G.A.-MK Építőipari és Szolgáltató Kft.** (székhely: 3528 Miskolc, Duna u. 2., adószám: 13567707-2-05, pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank 11734073-20014074, cg.: 05 09 012510; Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás szerinti nyilvántartási száma: 14A05540, Naplőügyfél-jele: 738583141, képviseli: Csákány Béla ügyvezető), mint **Vállalkozó**

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le a **Piactér kialakítása a „Helyi gazdaságfejlesztés keretében piactér kialakítása Prügy községben” című projekt keretében** elnevezéssel, melynek nyertes ajánlattevője a vállalkozó lett, ennél fogva egymással 2018. május 22-én vállalkozási szerződést kötöttek.

Időközben a Megrendelő támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtott be, melyben a teljesítési-, és részteljesítési határidők változását kezdeményezte arra tekintettel, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az eredetileg tervezett ütemezéshez képest azért nem tud teljesíteni, mert általa előre nem látható alapanyag-hiány miatt az építési munkához szükséges anyagokat részére az építőanyag kereskedők nem tudták leszállítani.


### 1. A szerződés módosítás tárgya

A jelen okirat aláírásával a Szerződő Felek az előzményekben hivatkozott szerződésük „2. Vállalkozói díj és annak megfizetése” alcím 19. pontját a részteljesítési határidőket érintően a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

19. A teljesítés során 4 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

1. az **első részszámla** benyújtásának lehetősége: **2018. szeptember 15. napjáig** a teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, **az előleg 33,33 %-ának elszámolásával;**
2. a **második részszámla** benyújtásának lehetősége: **2018. október 31. napjáig** a teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, **az előleg 33,33 %-ának elszámolásával;**
3. a **harmadik részszámla (végszámla)** benyújtásának lehetősége: **2018. december 31. a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően, az előleg 33,34 %-ának elszámolásával.**
4. a **negyedik részszámla (végszámla)** benyújtásának lehetősége: **2019. február 15. a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.**

A végszámla benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti, használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.



A jelen okirat aláírásával a Szerződő Felek az előzményekben hivatkozott szerződésük „A. Teljesítési határidő” alcím 1. pontját a részteljesítési határidőket érintően az alábbiak szerint módosítják:

1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. Felek a Vállalkozó általi teljesítési határidejét **2019. február 15. napjában** határozzák meg. Előteljesítés megengedett.

Felek a szerződést módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják

Kelt: Prügy, 2018. augusztus 01.



*Richard Csákány*

Község Önkormányzata  
Csákány Richárd polgármester  
Megrendelő

**B.G.A.-MK KFT.**  
3528 Miskolc, Duna u. 2.  
Adószám: 13567707-2-05

*Béla Csákány*

B.G.A.-MK Építőipari és Szolgáltató Kft.  
Csákány Béla ügyvezető  
Vállalkozó